

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

QUADRO 1 - OBRAS EM ANDAMENTO (Art. 45º da LC 101/2000)
VALORES NOMINAIS em R\$ MIL)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZAÇÃO		FONTE DE PREVISÃO RECURSOS DE TÉRMINO			
	%	SALDO	%			
EXECUTADO						
Construção de guia (meio fio) e sarjetas conjugadas de concreto, moldadas in loco	180.216,22	45,52	215.691,78	54,48	PRÓPRIO	22/11/2017
Instalação de portão e alambrado no Campo de Futebol Society Dianary Ribeiro	26.837,00	68,86	12.138,13	31,14	PRÓPRIO	30/06/2017
Parque Ecológico, Temático e de Exposições e Rodeios. 2ª Etapa	0,00	0	1.080.000,00	100	Ministério do Turismo	11/07/2017
0,00	0	242.930,54	100		Próprio	
						31/01/2017
Construção do Salão da 3ª Idade	637.217,50	100	0	0	Próprio	Paralisada Administrativam em 09/01/2017
UBS - Unidade Básica de Saúde Vila Morena	362.120,84	90,17	39.462,58	9,83	FEDERAL E PRÓPRIO	30/06/2017 Paralisada
Quadra Coberta com Vestiários	474.782,16	68,41	219.288,94	31,59	FEDERAL E PRÓPRIO	30/06/2017 Paralisada

ALTO GARÇAS - MT, 14/04/2017

CLAUDINEI
SINGOLANO
ADELAIDE A. HERMES RIBEIRO

Prefeito M u n i c i p a l
Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas