

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Instrumento contratual: 013/2022/00/00 - SINFRA

Objeto do Contrato: Reforma e Ampliação do Laboratório da SINFRA - MT

Prazo de Execução: 18/04/2023

Prazo de Vigência: 15/10/2023

Contratada: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 14.930.440/0001-52

Objeto: Reforma e ampliação do Laboratório da SINFRA - MT, localizado na avenida Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva - Centro Político Administrativo.

Atualmente a obra se encontra em fase de acabamento e para finalização depende de diversas características de equipamentos do elevador, ar condicionados, evaporadoras e mobiliários. Devido ao fato desses equipamentos estarem presentes em outras licitações, resolvemos:

Paralisar os serviços apartir de 10/03/2023 do contrato supracitado. Ficando até segunda ordem o retorno dos serviços, finalização e entrega da obra.

Esta ordem entra em vigor na data de sua emissão (06/03/2023) e revoga disposições em contrário.

Cuiabá, 06 de Março de 2023.

Luiz Otavio G. Preza

Fiscal de obra - Eng. Civil

Gabriel H. Vivanco Vergara

Fiscal de obra - Eng. Eletricista

De acordo:

Antonio Carlos Rey de Figueiredo

Superintendente de Obras

SUEFOC/SACID/SINFRA

(original assinado)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ceb1d6c6

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar