

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 003/2017/SEDUC

PROCESSIONº383678/2017/SEDUC.

PREGÃO Nº009/2017/SEDUC.

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, localizada na Rua Engº. Edgar Prado Arze, 215 - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.507.415/0008-10, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Educação MARCO AURELIO MARRAFON, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF nº. 843.561.701-72 e portador da Carteira de Identidade RG nº. 08377421 SESP/MT, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da(s) empresa(s) relacionada(s), nas quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas ofertadas na licitação regulamentada pelo edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2017, do tipo Menor Preço, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 383678/2017, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA MAIS INDÚSTRIA E COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIOS LTDA

CNPJ 17.508.021/0001-15

ENDEREÇO Av. Ayrton Senna da Silva S/N - Bairro Jardim Industrio CEP: 78.099-499 Cuiabá- MT.

Nome: JOSÉ SYLVIO GONÇALVES JUNIOR

REPRESENTANTE: CPF: 750.970.876-15

RG: 1713055-15 SSP-MT

CONTATO (65) 36231019

(TELEFONE)

ENDEREÇO DE EMAIL Comercial02@maismodulos.com.br

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8666/93 e suas eventuais alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 840/2017, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 7.696/2002, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

1. DO OBJETO

1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar preços dos itens abaixo relacionados, nos respectivos LOTES, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de módulos para salas de aula, sala dos professores, cozinha, banheiros, vestiários, rampa, cobertura metálica e telha termoacústica para atender demanda da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, por um período de 12 meses.

□ Lote 01 -
PÓLO ALTA
FLORESTA

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--------------|-----|-----|----------|-------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |

| | | | | | |
|----|---|----|------|------------|------------|
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 18 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.136,27 | 344.452,86 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 18 | R\$ | R\$ |
| | | | | 18.320,16 | 329.762,88 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 18 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.655,00 | 353.790,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 32 | R\$ | R\$ |
| | | | | 14.484,91 | 463.517,12 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 22 | R\$ | R\$ |
| | | | | 17.846,91 | 392.632,02 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 16.094,85 | 209.233,05 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 21.399,34 | 192.594,06 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 14 | R\$ | R\$ |
| | | | | 20.468,72 | 286.562,08 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.560,92 | 254.291,96 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 18.079,39 | 235.032,07 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 23.329,93 | 303.289,09 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 24.356,47 | 316.634,11 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 22.134,77 | 287.752,01 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 22.115,00 | 287.495,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 13 | R\$ | R\$ |
| | | | | 23.064,47 | 299.838,11 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 18 | R\$ | R\$ |
| | | | | 1.010,78 | 18.194,04 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M ²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 2779 | R\$ 147,37 | R\$ |
| | | | | | 409.541,23 |
| | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M ²) | | | | R\$ |

| | | | | |
|----|--|----------|------------|----------------|
| 18 | - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM UN | 2779 | R\$ 156,58 | 435.135,82 |
| | PLATIBANDA. | | | |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM 24800 | R\$ 5,26 | R\$ 130.448,00 |

VALOR TOTAL
POLO ALTA R\$ 5.550.195,51
FLORESTA R\$

□ Lote 02 -
PÓLO BARRA DO
GARÇA

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 17 | R\$ 21.494,00 | R\$ 365.398,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 17 | R\$ 20.582,00 | R\$ 349.894,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 17 | R\$ 22.077,00 | R\$ 375.309,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 29 | R\$ 16.275,00 | R\$ 471.975,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 21 | R\$ 20.046,00 | R\$ 420.966,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 12 | R\$ 18.080,00 | R\$ 216.960,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 8 | R\$ 23.960,00 | R\$ 191.680,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 12 | R\$ 22.991,00 | R\$ 275.892,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 12 | R\$ 21.972,00 | R\$ 263.664,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 12 | R\$ 20.308,00 | R\$ 243.696,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 12 | R\$ 26.204,00 | R\$ 314.448,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 12 | R\$ 27.358,00 | R\$ 328.296,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|-------|------------------|-------------------|
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 12 | R\$ 24.863,00 | R\$ 298.356,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 12 | R\$ 24.841,00 | R\$ 298.092,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 12 | R\$ 25.916,00 | R\$ 310.992,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 17 | R\$ 1.138,00 | R\$ 19.346,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 2562 | R\$ 165,00 | R\$ 422.730,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 2562 | R\$ 175,00 | R\$ 448.350,00 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 16120 | R\$ 6,00 | R\$ 96.720,00 |

VALOR TOTAL POLO
BARRA DO GARÇA R\$ 5.712.764,00
R\$

□ Lote 03 -
PÓLO CÁCERES

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|------------------|-------------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 19 | R\$ 18.315,78 | R\$ 347.999,82 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 19 | R\$ 17.568,89 | R\$ 333.808,91 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 19 | R\$ 18.842,10 | R\$ 357.999,90 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 35 | R\$ 13.885,72 | R\$ 486.000,20 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 25 | R\$ 17.099,32 | R\$ 427.483,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 15 | R\$ 15.400,00 | R\$ 231.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|---------------|----------------|
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ 20.444,44 | R\$ 183.999,96 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 15 | R\$ 19.600,00 | R\$ 294.000,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 15 | R\$ 18.733,33 | R\$ 280.999,95 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 15 | R\$ 17.333,34 | R\$ 260.000,10 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 15 | R\$ 22.372,06 | R\$ 335.580,90 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 15 | R\$ 23.357,00 | R\$ 350.355,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 15 | R\$ 21.226,80 | R\$ 318.402,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 15 | R\$ 21.200,00 | R\$ 318.000,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 15 | R\$ 22.118,94 | R\$ 331.784,10 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 19 | R\$ 1.000,00 | R\$ 19.000,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 3032 | R\$ 141,34 | R\$ 428.542,88 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 3032 | R\$ 150,17 | R\$ 455.315,44 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 8140 | R\$ 4,91 | R\$ 39.967,40 |

VALOR TOTAL
POLO CÁCERES R\$ 5.800.239,56
R\$

□ Lote 04 - PÓLO
CHAPADA DOS
GUIMARÃES

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--------------|-----|-----|----------|-------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |

| | | | | | |
|----|--|----|-----|---------------|---------------|
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 3 | R\$ 18.100,00 | R\$ 54.300,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 3 | R\$ 17.333,00 | R\$ 51.999,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 3 | R\$ 18.600,00 | R\$ 55.800,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 6 | R\$ 13.700,00 | R\$ 82.200,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 4 | R\$ 16.875,00 | R\$ 67.500,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 2 | R\$ 15.250,00 | R\$ 30.500,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 1 | R\$ 20.200,00 | R\$ 20.200,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 2 | R\$ 19.350,00 | R\$ 38.700,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 2 | R\$ 18.500,00 | R\$ 37.000,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 2 | R\$ 17.100,00 | R\$ 34.200,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 2 | R\$ 22.100,00 | R\$ 44.200,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 2 | R\$ 23.050,00 | R\$ 46.100,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 2 | R\$ 20.950,00 | R\$ 41.900,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 2 | R\$ 20.900,00 | R\$ 41.800,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 2 | R\$ 21.850,00 | R\$ 43.700,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 3 | R\$ 966,67 | R\$ 2.900,01 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 541 | R\$ 139,38 | R\$ 75.404,58 |
| | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA | | | | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|----|-----|------------|--------------|
| 18 | (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 541 | R\$ 148,06 | 80.100,46 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 300 | R\$ 4,98 | R\$ 1.494,00 |

VALOR TOTAL POLO
CHAPADA DOS R\$ 849.998,05
GUIMARÃES R\$

□ Lote 05 -
PÓLO CUIABÁ

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|------------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 37 | R\$ 21.055,50 | R\$ 779.053,50 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 37 | R\$ 20.148,65 | R\$ 745.500,05 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 37 | R\$ 21.621,62 | R\$ 799.999,94 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 64 | R\$ 15.929,68 | R\$ 1.019.499,52 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 46 | R\$ 19.630,04 | R\$ 902.981,84 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 27 | R\$ 17.703,70 | R\$ 477.999,90 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 18 | R\$ 23.444,44 | R\$ 421.999,92 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 27 | R\$ 22.518,51 | R\$ 607.999,77 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 27 | R\$ 21.518,51 | R\$ 580.999,77 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 27 | R\$ 19.888,89 | R\$ 537.000,03 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 27 | R\$ 25.666,66 | R\$ 692.999,82 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 27 | R\$ 26.777,78 | R\$ 723.000,06 |

| | | | | R\$ | R\$ |
|----|---|----|------|------------|----------------|
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 27 | 24.333,34 | 657.000,18 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 27 | 24.333,34 | 657.000,18 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 27 | 25.370,38 | 685.000,26 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 37 | 1.108,10 | 40.999,70 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 5594 | R\$ 162,13 | R\$ 906.955,22 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 5594 | R\$ 172,14 | R\$ 962.951,16 |

VALOR TOTAL
 POLO CUIABÁ R\$ 12.198.940,82
 R\$

□ Lote 06 -
 PÓLO DIAMANTINO
 -

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 10 | R\$ 19.040,00 | R\$ 190.400,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 10 | R\$ 18.234,00 | R\$ 182.340,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 10 | R\$ 19.559,00 | R\$ 195.590,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 18 | R\$ 14.413,34 | R\$ 259.440,12 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 13 | R\$ 17.759,62 | R\$ 230.875,06 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA. | UN | 8 | R\$ 16.017,75 | R\$ 128.142,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 5 | R\$ 21.220,00 | R\$ 106.100,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|---------------|----------------|
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 8 | R\$ 20.369,13 | R\$ 162.953,04 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 8 | R\$ 19.457,50 | R\$ 155.660,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 8 | R\$ 17.987,50 | R\$ 143.900,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 8 | R\$ 23.212,50 | R\$ 185.700,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 8 | R\$ 24.237,50 | R\$ 193.900,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 8 | R\$ 22.025,00 | R\$ 176.200,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 8 | R\$ 22.000,00 | R\$ 176.000,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 8 | R\$ 22.950,00 | R\$ 183.600,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 10 | R\$ 1.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1588 | R\$ 146,66 | R\$ 232.896,08 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 1588 | R\$ 155,79 | R\$ 247.394,52 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 3610 | R\$ 5,23 | R\$ 18.880,30 |

VALOR TOTAL
POLO DIAMANTINO R\$ 3.179.971,12
R\$

□ Lote 07
- PÓLO JUARA

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 4 | R\$ 19.406,50 | R\$ 77.626,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|------|-----|-----|-----------|------------|
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 4 | R\$ | R\$ | 18.488,00 | 73.952,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 4 | R\$ | R\$ | 19.879,00 | 79.516,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 9 | R\$ | R\$ | 14.616,23 | 131.546,07 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 6 | R\$ | R\$ | 18.053,00 | 108.318,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 16.318,34 | 48.955,02 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 2 | R\$ | R\$ | 21.693,50 | 43.387,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 3 | R\$ | R\$ | 20.624,34 | 61.873,02 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 19.976,67 | 59.930,01 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 16.328,66 | 48.985,98 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 23.640,00 | 70.920,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 24.641,34 | 73.924,02 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 22.536,34 | 67.609,02 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 22.283,33 | 66.849,99 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 3 | R\$ | R\$ | 23.347,67 | 70.043,01 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 4 | R\$ | R\$ | 1.096,00 | 4.384,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 758 | R\$ | R\$ | 149,04 | 113.245,20 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 758 | R\$ | R\$ | 157,40 | 119.309,20 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 5600 | R\$ | R\$ | 5,33 | 29.848,00 |

VALOR TOTAL
 POLO JUARA R\$ 1.349.948,66
 R\$

□ Lote 08
 - PÓLO JUÍNA

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 1 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 7 | R\$ 20.685,71 | R\$ 144.799,97 |
| 2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 7 | R\$ 19.827,71 | R\$ 138.793,97 |
| 3 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 7 | R\$ 21.267,57 | R\$ 148.872,99 |
| 4 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 12 | R\$ 15.666,66 | R\$ 187.999,92 |
| 5 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ 19.311,00 | R\$ 173.799,00 |
| 6 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA. | UN | 5 | R\$ 17.417,00 | R\$ 87.085,00 |
| 7 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 3 | R\$ 23.066,66 | R\$ 69.199,98 |
| 8 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 5 | R\$ 22.140,00 | R\$ 110.700,00 |
| 9 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 5 | R\$ 21.160,00 | R\$ 105.800,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 5 | R\$ 19.560,00 | R\$ 97.800,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 5 | R\$ 25.229,80 | R\$ 126.149,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 5 | R\$ 26.340,00 | R\$ 131.700,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 5 | R\$ 23.940,00 | R\$ 119.700,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | | |
|----|---|----|------|-----------|------------|------------|
| | | | | | 23.920,00 | 119.600,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 5 | R\$ | R\$ | |
| | | | | 24.960,00 | 124.800,00 | |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 7 | R\$ | R\$ | |
| | | | | 1.085,72 | 7.600,04 | |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1082 | R\$ | R\$ | |
| | | | | 159,42 | 172.492,44 | |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 1082 | R\$ | R\$ | |
| | | | | 169,41 | 183.301,62 | |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 8760 | R\$ | R\$ | |
| | | | | 5,68 | 49.756,80 | |

VALOR TOTAL R\$ 2.299.950,73
POLO JUÍNA R\$

□ Lote 09 - PÓLO
PRIMAVERA DO LESTE

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | |
|------|--|-----|-----|----------------|-------------|
| | | | | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 15 | R\$ | R\$ |
| | | | | 21.117,87 | 316.768,05 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 15 | R\$ | R\$ |
| | | | | 20.256,47 | 303.847,05 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 15 | R\$ | R\$ |
| | | | | 21.666,66 | 324.999,90 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 27 | R\$ | R\$ |
| | | | | 15.995,86 | 431.888,22 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 19 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.716,22 | 374.608,18 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 11 | R\$ | R\$ |
| | | | | 17.826,00 | 196.086,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 7 | R\$ | R\$ |
| | | | | 23.646,58 | 165.526,06 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 11 | R\$ | R\$ |
| | | | | 21.457,81 | 236.035,91 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 11 | R\$ | R\$ |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|------|------------|-----|--|-----------|------------|
| | | | | | | | 21.644,37 | 238.088,07 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 19.948,64 | 219.435,04 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 25.713,90 | 282.852,90 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 26.863,82 | 295.502,02 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 24.429,90 | 268.728,90 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 24.337,18 | 268.038,98 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 11 | R\$ | R\$ | | 25.421,64 | 279.638,04 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 15 | R\$ | R\$ | | 1.116,47 | 16.747,05 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 2310 | R\$ 162,40 | R\$ | | | 375.144,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 2310 | R\$ 172,55 | R\$ | | | 398.590,50 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 6720 | R\$ 6,02 | R\$ | | | 40.454,40 |

VALOR TOTAL POLO
PRIMAVERA DO LESTE R\$ 5.032.979,27
R\$

□ Lote 10 -
PÓLO
RONDONÓPOLIS

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | |
|------|--|-----|-----|----------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 11 | R\$ 20.082,20 | R\$ 220.904,20 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 11 | R\$ 19.700,00 | R\$ 216.700,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 11 | R\$ 21.127,28 | R\$ 232.400,08 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|---------------|----------------|
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 20 | R\$ 15.569,20 | R\$ 311.384,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 14 | R\$ 19.183,50 | R\$ 268.569,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 8 | R\$ 17.312,50 | R\$ 138.500,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 5 | R\$ 22.940,00 | R\$ 114.700,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 8 | R\$ 22.013,88 | R\$ 176.111,04 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 8 | R\$ 21.025,00 | R\$ 168.200,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 8 | R\$ 19.435,00 | R\$ 155.480,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 8 | R\$ 25.079,00 | R\$ 200.632,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 8 | R\$ 26.181,37 | R\$ 209.450,96 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 8 | R\$ 23.793,50 | R\$ 190.348,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 8 | R\$ 23.772,25 | R\$ 190.178,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 8 | R\$ 24.801,00 | R\$ 198.408,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 11 | R\$ 1.081,82 | R\$ 11.900,02 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1732 | R\$ 158,44 | R\$ 274.418,08 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 1732 | R\$ 168,34 | R\$ 291.564,88 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 4360 | R\$ 6,91 | R\$ 30.127,60 |

VALOR TOTAL POLO RONDONÓPOLIS R\$ 3.599.975,86

□ Lote 11
- PÓLO SINOP

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 7 | R\$ 22.782,00 | R\$ 159.474,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 7 | R\$ 21.816,00 | R\$ 152.712,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 7 | R\$ 23.400,00 | R\$ 163.800,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 12 | R\$ 17.244,00 | R\$ 206.928,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ 21.247,00 | R\$ 191.223,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 5 | R\$ 19.163,00 | R\$ 95.815,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 3 | R\$ 25.397,00 | R\$ 76.191,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 5 | R\$ 24.370,00 | R\$ 121.850,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 5 | R\$ 23.289,00 | R\$ 116.445,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 5 | R\$ 21.526,00 | R\$ 107.630,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 5 | R\$ 27.775,00 | R\$ 138.875,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 5 | R\$ 28.998,00 | R\$ 144.990,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 5 | R\$ 26.353,00 | R\$ 131.765,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 5 | R\$ 26.330,00 | R\$ 131.650,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 5 | R\$ 27.469,00 | R\$ 137.345,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|--------------|----------------|
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 7 | R\$ 1.206,00 | R\$ 8.442,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1046 | R\$ 175,00 | R\$ 183.050,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 1046 | R\$ 186,00 | R\$ 194.556,00 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 5760 | R\$ 6,20 | R\$ 35.712,00 |

VALOR TOTAL R\$ 2.498.453,00
 POLO SINOP R\$

□ Lote 12 -
 PÓLO SORRISO

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 5 | R\$ 20.878,00 | R\$ 104.390,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 5 | R\$ 19.992,00 | R\$ 99.960,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 5 | R\$ 21.443,00 | R\$ 107.215,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 9 | R\$ 15.802,00 | R\$ 142.218,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 6 | R\$ 19.471,00 | R\$ 116.826,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 4 | R\$ 17.561,00 | R\$ 70.244,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 2 | R\$ 23.273,00 | R\$ 46.546,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 3 | R\$ 22.332,00 | R\$ 66.996,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 4 | R\$ 21.342,00 | R\$ 85.368,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 4 | R\$ 19.726,00 | R\$ 78.904,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|---------------|----------------|
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 4 | R\$ 25.453,00 | R\$ 101.812,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 4 | R\$ 26.573,00 | R\$ 106.292,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 4 | R\$ 24.150,00 | R\$ 96.600,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 4 | R\$ 24.128,00 | R\$ 96.512,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 4 | R\$ 25.172,00 | R\$ 100.688,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 5 | R\$ 1.105,00 | R\$ 5.525,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 794 | R\$ 160,00 | R\$ 127.040,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 794 | R\$ 170,00 | R\$ 134.980,00 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 3600 | R\$ 5,74 | R\$ 20.664,00 |

VALOR TOTAL
POLO SORRISO R\$ 1.708.780,00
R\$

□ Lote 13 -
TANGARÁ DA SERRA

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 12 | R\$ 20.386,00 | R\$ 244.632,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 12 | R\$ 19.521,00 | R\$ 234.252,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 12 | R\$ 20.939,00 | R\$ 251.268,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 21 | R\$ 15.530,00 | R\$ 326.130,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|------|------------|------------|
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 15 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.012,00 | 285.180,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 17.148,00 | 154.332,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 6 | R\$ | R\$ |
| | | | | 22.725,00 | 136.350,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 21.806,00 | 196.254,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 20.840,00 | 187.560,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 19.261,00 | 173.349,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 24.853,00 | 223.677,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 25.948,00 | 233.532,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 23.581,00 | 212.229,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 23.560,00 | 212.040,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 9 | R\$ | R\$ |
| | | | | 24.580,00 | 221.220,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 12 | R\$ | R\$ |
| | | | | 1.079,00 | 12.948,00 |
| 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1840 | R\$ 157,00 | R\$ |
| | | | | | 288.880,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM PLATIBANDA. | UN | 1840 | R\$ 166,00 | R\$ |
| | | | | | 305.440,00 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 5280 | R\$ 5,60 | R\$ |
| | | | | | 29.568,00 |

VALOR TOTAL POLO
TANGARÁ DA SERRA R\$ 3.928.841,00
R\$

| ITEM | DETALHAMENTO | UND | QTD | PREÇO | PREÇO |
|------|--|-----|-----|---------------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | | | (R\$) | (R\$) |
| 01 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-1 -SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA COM AR CONDICIONADO E LOUSA | UN | 9 | R\$ 21.404,00 | R\$ 192.636,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL DIREITA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ 20.961,00 | R\$ 188.649,00 |
| 03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO A-3 - SALA COM AR CONDICIONADO. | UN | 9 | R\$ 21.846,00 | R\$ 196.614,00 |
| 04 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO B - SALA DE AULA SEM PAREDES LATERAIS ESQUERDA E DIREITA. | UN | 15 | R\$ 16.200,00 | R\$ 243.000,00 |
| 05 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-1 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA E COM AR CONDICIONADO. | UN | 11 | R\$ 19.961,00 | R\$ 219.571,00 |
| 06 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO C-2 - SALA DE AULA SEM PAREDE LATERAL ESQUERDA . | UN | 6 | R\$ 18.004,00 | R\$ 108.024,00 |
| 07 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-1 - SALA DOS PROFESSORES AR CONDICIONADO. | UN | 4 | R\$ 23.860,00 | R\$ 95.440,00 |
| 08 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO D-2 - SALA DOS PROFESSORES SEM PAREDE LATERAL DIREITA. COM AR CONDICIONADO | UN | 6 | R\$ 22.895,00 | R\$ 137.370,00 |
| 09 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-1 - COZINHA. | UN | 6 | R\$ 21.880,00 | R\$ 131.280,00 |
| 10 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO E-2 - COZINHA SEM PAREDE LATERAL DIREITA. | UN | 6 | R\$ 20.223,00 | R\$ 121.338,00 |
| 11 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-1 - BANHEIRO MASCULINO. | UN | 6 | R\$ 26.094,00 | R\$ 156.564,00 |
| 12 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO F-2 - BANHEIRO FEMININO. | UN | 6 | R\$ 27.243,00 | R\$ 163.458,00 |
| 13 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-1 - VESTIÁRIO MASCULINO. | UN | 6 | R\$ 24.759,00 | R\$ 148.554,00 |
| 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO G-2 - VESTIÁRIO FEMININO. | UN | 6 | R\$ 24.736,00 | R\$ 148.416,00 |
| 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO H - BANHEIRO PCD MASCULINO E FEMININO. | UN | 6 | R\$ 25.807,00 | R\$ 154.842,00 |
| 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO RAMPA -RAMPA METÁLICA COM GUARDA CORPO. | UN | 9 | R\$ 1.133,00 | R\$ 10.197,00 |
| | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA 2 AGUAS (M²) - | | | | R\$ |

| | | | | | |
|----|--|----|-------|------------|----------------|
| 17 | COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA. | UN | 1335 | R\$ 164,00 | 218.940,00 |
| 18 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MODULO TIPO COBERTURA PLATIBANDA (M²) - COBERTURA METÁLICA 2 AGUAS COM TELHA TERMOACUSTICA EM UN PLATIBANDA. | UN | 1335 | R\$ 175,00 | R\$ 233.625,00 |
| 19 | FRETE - 01 CARRETA CARREGADA COM 07 (SETE) MÓDULOS COMPLETOS DESMONTADOS COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT. | KM | 18900 | R\$ 5,88 | R\$ 111.132,00 |

VALOR TOTAL
 POLO VILA RICA R\$ 2.979.650,00
 R\$

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 56.690.688,42 cinquenta e seis milhões e seiscentos e noventa mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos.

1.2. O preço unitário do item englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste registro e não será considerada nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços.

2. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

2.1. Esta Ata de Registro de Preço não gera a obrigação ao órgão gerenciador do Registro de Preços, de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com os preços, fornecedores beneficiários e condições relacionadas na licitação e propostas apresentadas.

2.2. Consideram-se participantes da Ata de Registro de Preços as Unidades demandantes que responderam à pesquisa de demanda consolidada nos autos, na fase interna da licitação.

2.3. Excepcionalmente a SEDUC poderá remanejar entre os participantes da Ata de Registro de Preços, os quantitativos registrados, desde que devidamente justificado pelo órgão adeso.

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 383678/2017 VOL IV.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
 Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 51c849be

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar