

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MIRASSOL D'OESTE
MT

R E L A T Ó R I O D E
ACOMPANHAMENTO
DE EXECUÇÃO DE
OBRAS ANO 2015

IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS		Contrato	VALOR DA OBRA	EXECUÇÃO			
Executado até Março 2015	Total Executado de 2015	até Dezembro	Previsão para 2016				
1	Construção e Revitalização do Parque Municipal Giulia Imperatori no Lago Paranoá	107/2012	R 840.350,02	\$ 632.795,14	R 207.554,88	\$ -	R\$ -
2	Ampliação De Sistema De Abastecimento De Agua Com Construção De Reservatório, Ampliação De Rede De Água E Hidrometração De Unidades Habitacionais.	106/2012	R 1.338.031,99	\$ 1.338.031,99	R\$ -	\$ -	R\$ -
3	Execução De Unidade Basica De Saude (Parque Da Serra)	038/2013	R 254.427,97	\$ 137.559,52	R 116.868,45	\$ -	R\$ -
4	Execução De Construção De 13(Treze) Unidades Habitacionais Rural, Atraves Do Programa Nacional De Habitação Rural Pnhr.	083/2013	R 324.478,70	\$ 99.720,00	R 224.758,70	\$ -	R\$ -
5	Readequação Do Estadio Municipal Edson Athier Almeida Tamandare	009/2014	R 186.014,38	\$ -	R 186.014,38	\$ -	R\$ -
6	Execução De Construção De Unidade Basica De Saude Bairro Parque Morumbi	No 017/2014	R 439.401,43	\$ 79.793,98	R 359.607,45	\$ -	R\$ -
7	Execução De Construção De Unidade Basica De Saude Distrito De Sonho Azul	No 076/2014	R 410.780,33	\$ 144.217,97	R 266.562,36	\$ -	R\$ -
	Execução De Construção Do		R	\$	R	\$	R\$

8	Centro De Capacitação Do Pequeno Produtor	019/2014	258.813,37	56.474,96	202.338,41	-
9	Execução De Reformas Nas Salas Destinadas Ao Atendimento Dos Trabalhos Administrativos (Politec- Policia Tecnica), Ao Setor De Engenharia E Salsas Da Procuradoria Geral.	008/2015	R \$ 23.918,12	R\$ -	R \$ 23.913,12	R\$ -
10	Construção De Duas Salas De Aulas No Centro Educacional Francisco Cruz	083/2014	R \$ 135.016,99	R \$ 87.865,94	R \$ 47.151,05	R\$ -
11	Reforma Da Unidade Basica De Saude Do Bairro Cidade Tamandare	078/2014	R \$ 131.169,38	R\$ -	R \$ 131.189,38	R\$ -
12	Construção E Instalação De Rede De Alta Tensão Na E.M. Inedi F. C. Queiroz	080/2014	R \$ 113.792,47	R \$ 60.000,00	R \$ 53.792,47	R\$ -
13	Construção Da Cobertura Da Quadra Da Escola Municipal Fontes Castilho Queiroz	073/2014	R \$ 175.486,62	R \$ 31.950,67	R\$ 143.535,95	R\$ -
14	Construção Da Praça Do Bairro Cidade Tamandare III	072/2014	R \$ 304.096,67	R\$ -	R \$ 152.048,34	R \$ 152.048,34
15	Construção De Praça Publica No Bairro Alto Da Boa Vista	077/2014	R \$ 149.343,42	R\$ -	R \$ 149.343,42	R\$ -
16	Execução De Obra Para Execução Da Primeira Etapa De Obra De Implementação De Sinalização Do Transito No Perímetro Urbano	050/2014	R \$ 237.586,20	R \$ 165.661,32	R \$ 71.924,88	R\$ -
17	Reforma Do Predio Da Unidade Basica De Saude (Centro De Saude)	022/2014	R \$ 192.802,24	R\$ -	R \$ 192.802,24	R\$ -
18	Readequação Do Estadio Municipal Edson Athier Almeida Tamandare	09/2014	R \$ 186.014,38	R\$ -	R \$ 186.014,38	R\$ -
19	Execução De Obra De Construção De Barracão/ Galpão Coberto Com Estrutura Metalica (Casa Da Criança)	051/2014	R \$ 72.729,75	R\$ -	R \$ 72.729,75	R\$ -
Total			R \$ 5.774.274,43	R\$ 2.834.071,49	R\$ 2.788.154,61	R \$ 152.048,34

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ad10cc58

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar