

Extrato do Termo Aditivo: 058/2017/01/02 - SINFRA

Processo nº 418524/2017

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigência 159 (cento e cinquenta e nove) dias, referente aos dias transcorridos entre a ordem de paralização emitida em 30/11/2017 e a ordem de reinício expedida no dia 08/05/2018, e ainda aditar mais 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, totalizando 857 (oitocentos e cinquenta e sete) dias, com término previsto para 13/02/2020.

Ainda, a prorrogação do cronograma de Execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 159 (cento e cinquenta e nove) dias, e ainda aditar mais 238 (duzentos e trinta e oito) dias, totalizando 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias, com término previsto em 13/11/2019.

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 866ec55c

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar