

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, através da GABINETE DO SECRETARIO- GS - CGAB, torna público, as Ordem de Reinício de Serviço da Obra, conforme discriminação abaixo;

EXPEDIENTE	SERVIÇOS	INSTRUMENTO CONTRATUAL	EMPRESA CONTRATADA	DESCRIÇÃO
CGAB /O.R./ nº 020/ 11/11/2015	O b r a s de Pavimentação e Drenagem de Urbana Asfáltica e de Águas Pluviais	338/2013/00/00- SETPU	DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA	Na Rua Caraiba e Avenida Vilmar Mendes, com extensão total de 12.465,43 m², no Município de Confresa - MT.
CGAB /O.R./ nº 021/ 17/11/2015	O b r a s de Pavimentação e Drenagem de Urbana Asfáltica e de Águas Pluviais	295/2013/00/00- SETPU	S A N T A EUNICE CONSTRUTORA CIVIL LTDA	No Bairro Jardim dos Estados com extensão total de 12.434,54 m², no Município de Várzea Grande-MT.
CGAB /O.R./ nº 022/ 17/11/2015	O b r a s de Pavimentação e Drenagem de Urbana Asfáltica e de Águas Pluviais	103/2014/00/00- SETPU	M A R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	Na Avenida 07 e nas Ruas 60, 61, 62, 63, 64 e 65 extensão total de 13.645,45 m², no Município de Vila Rica - MT

Extrato do Termo Aditivo: 295/2013/01/03-SETPU

Processo nº 309967/2013- SETPU

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto devolver o prazo de 53 (cinquenta e três) dias de Execução e 143 (cento e quarenta e três) dias de Vigência ao Instrumento Contratual 295/2013/00/00-SETPU, a partir da data da Ordem de Reinício deste Termo, com previsão de término para o dia 17/03/2016

PARTES: SANTA EUNICE CONSTRUTORA CIVIL LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 103/2014/01/01-SINFRA

Processo nº 371073/2013

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar os itens 3.4 e 3.5 da Cláusula Terceira para aditar mais 480 (Quatrocentos e Oitenta) dias ao prazo de Execução e 480 (Quatrocentos e Oitenta) dias ao prazo de Vigência, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

3.4) O prazo de Execução do contrato será de 600 (Seiscentos) dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Início, com início em 20/05/2014 e término previsto em 10/01/2016.

3.5) O prazo de Vigência do contrato será de 600 (Seiscentos e Noventa) dias consecutivos contados a partir da data de assinatura do contrato, com início em 08/05/2014 e término em 28/03/2016.

PARTES: MAR - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA