

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo nº SINFRA-PRO-2022/07791

Valor Contratante - SINFRA (R\$) 1.016.294,06

Contrato nº 045/2023/00/00 - SINFRA

Contratante: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Logística - SINFRA

Contratado: EXCELÊNCIA CONSTRUTORA LTDA - EPP.

Objeto: Reforma e Ampliação do Clube Social no município de Rosário Oeste/MT.

Atualmente se encontra com 13,88% da execução. O ritmo da execução dos serviços está abaixo do previsto no cronograma apresentado pela empresa no ato licitatório.

Foram executados o fornecimento e instalação do reservatório de água tipo taça com capacidade de 10 mil litros.

Foram executados o fornecimento reservatório de água com capacidade de 5 mil litros.

Foram executados filtros do sistema de tratamento de fluidos

Tanque séptico circular.

Execução de unidade de tratamento composta por filtro anaeróbio.

No decorrer da execução da obra, se fez necessário revisão dos projetos estruturais de estrutura em concreto armado, estrutura metálica e planilha orçamentária, os quais na data presente não foram apresentados.

Devido ao fato das atualizações de projeto e planilha orçamentária, resolvemos:

Paralisar os serviços apartir de 01/09/2023 do contrato supracitado. Ficando até segunda ordem o retorno dos serviços, finalização e entrega da obra.

Cuiabá, 29 de Agosto de 2023.

Venicius Evangelista Ribeiro

Fiscal de obra

Eng. Civil

(original assinado)

Grazielli Moura Carvalho

Fiscal de obra

Eng. Civil

(original assinado)

De acordo:

Antonio Carlos Rey de Figueiredo

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras Civas

SUEFOC/SACID/SINFRA

(original assinado)

Código de autenticação: 934e9fde

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar